

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION OBRA POR CONTRATO MUNICIPAL EJERCICIO 2016

ACTA No. 015/2016

ENTREGA DE OBRA PÚBLICA: "RETORNO URBANO SALIDA PONIENTE DE GOMEZ PALACIO A LA ALTURA DE LA COLONIA CHAPALA EN LA CD. DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

CONTRATO No.: DOP-GP-SE-RM-013/2016-02

IMPORTE CONTRATO: \$128,963.83

OBRA No.: 7013/2016 RM.

POLIZA DE FIANZA ANTICIPO No.:

IMPORTE DE FIANZA:

COMPAÑÍA DE AFIANZADORA:

FECHA DE EXPEDICION:

POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

2059p620

MONTO DE LA FIANZA:

\$9,451.61

COMPAÑÍA DE AFIANZADORA:

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

FECHA DE EXPEDICION:

07-DICIEMBRE-2016

POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

2063765

MONTO DE LA FIANZA:

\$12,050.85

COMPAÑÍA DE AFIANZADORA:

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

FECHA DE EXPEDICION:

07-ENERO-2017

POLIZA DE FIANZA DE AMPLIACION No.

2059620

MONTO DE LA FIANZA:

\$2,594.24

COMPAÑÍA DE AFIANZADORA:

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

FECHA DE EXPEDICION:

07-ENERO-2017

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL CONTRATISTA Y/O EMPRESA:

### CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.

HACE ENTREGA AL R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y CONSERVACION.

\* ESTE PROGRAMA DE CARÁCTER PUBLICO NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.  
ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERA SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

ENTREGA

CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.  
C. FLORINDA PEÑA FLORES  
CONTRATISTA

RECIBE

C. JUANA LETICIA HERRERA ALE  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

RECIBE

ARQ. FERNANDO URIBE NOVELLA.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

FECHA DE INICIO: 07 DICIEMBRE 2016  
SGA

FECHA DE TERMINACION: 07 ENERO 2017



AV. FCO. I. MADERO NO. 400 NTE. ZONA CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO., C.P. 35000 TEL. (871) 175 1000

WWW.GOMEZPALACIO.GOB.MX



01-MARZO DE 2017.  
PMGP-DOP-SAF-RM-130/2017.

**C.P. OSCAR GARCIA VILLARREAL.**  
**TESORERO MUNICIPAL.**

**PRESENTE.-**

ANEXO AL PRESENTE, **ORIGINALES DE FACTURA No. 1489** DE LA EMPRESA **CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.**, POR LA CANTIDAD DE: \$ **139,187.29** SON: (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M. N), **CONTRATO DOP-GP-SE-RM-013/2016, PRESUPUESTO BASE, PRESUPUESTO DEL CONTRATISTA, TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA, CROQUIS DE LOCALIZACION, CARTAS DE INICIO, RESIDENTE DE OBRA, POLIZA DE FIANZA No. 2059620 QUE AMPARAN LO VICIOS OCULTOS DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A., DICTAMEN, PRESUPUESTOS ADICIONALES, INVITACIONES, POLIZA DE FIANZA No. 2063765 QUE AMPARA LOS VICIOS OCULTOS DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., CONTRATO Y PRESUPUESTO MODIFICADO, CARTA DE TERMINO DE OBRA, ESTIMACION, GENERADOR, CROQUIS, FOTOGRAFIAS, BITACORA, ACTA ENTREGA-RECEPCION POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 1 (FINIQUITO) DE LOS TRABAJOS DE "RETORNO URBANO SALIDA PONIENTE DE GOMEZ PALACIO A LA ALTURA DE LA COL. CHAPALA" DE GOMEZ PALACIO, DGO., CON No. DE OBRA 7013/2016 RM, LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS CON RECURSO MUNICIPAL, (RECURSOS PROPIOS), DENTRO DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL, EJERCICIO 2016.**

LO ANTERIOR PARA SU REVISIÓN Y PAGO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED.

22/MARZO/2017

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN"**

**C.P. JUAN FERNANDO TABARES NAVA**  
**ENCARGADO DE LA SUB-DIRECCION**  
**DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS**

C.C.P. C.P. JAVIER CALDERON CASTILLO.- CONTRALOR MUNICIPAL.  
C.C.P. ARCHIVO  
/CP\*JFTN/sga

RECIBIDO  
01/03/17  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
01 MAR 2017  
1006

GÓMEZ PALACIO, DGO. 201 -201 .

AV. FCO. I. MADERO No. 400 NTE. ZONA CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO., C.P. 35000 TEL. (871)175 1000



GÓMEZ PALACIO, DGO., 06 DE DICIEMBRE DEL 2016

**DICTAMEN**


**ADJUDICACION DIRECTA**

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 34, FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, SE INVITO A PRESUPUESTAR, REFERENTE A LA OBRA **RETORNO URBANO SALIDA PONIENTE DE GÓMEZ PALACIO** EN LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DGO., A EFECTO DE PROCEDER A CONTRATAR POR "ADJUDICACIÓN DIRECTA" CON "RECURSO MUNICIPAL EJERCICIO 2016" PARA LO CUAL SE RECIBIERON LOS PRESUPUESTOS DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS, CON EL MONTE QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:

EMPRESA	SUB-TOTAL	I. V. A	TOTAL
CIN.CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 94,566.17	\$ 15,130.59	\$ 109,696.76
TACSA TECNOLOGIA Y ASESORIAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$ 96,930.32	\$ 15,508.85	\$ 112,439.17
INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A.	\$ 102,261.49	\$ 16,361.84	\$ 118,623.32

CONSIDERANDO QUE EL MONTO DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA **CIN. CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V.**, S.A. DE C.V. ES IDONEO PARA LA ADJUDICACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE ESTA DIRECCION CUENTA CON EL RECURSO ECÓNOMICO Y SATISFACE LA ESPECIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS SUSCRITOS EN SU PROPUESTA REQUERIDOS POR ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30 DIAS** CALENDARIO CON FECHA DE INICIO EL **07 DE DICIEMBRE DEL 2016** Y TERMINACION EL **07 DE ENERO DEL 2017**.


AV. FCO. I. MADERO No. 400 NTE. ZONA CENTRO, GÓMEZ PALACIO, DGO., C.P. 35000 TEL. (871)175 1000



COMPLIENDO CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ART. 43 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DICTAMINA LO SIGUIENTE:

LA PROPUESTA ECONOMICA PARA EL R. AYUNTAMIENTO DE GOMEZ PALACIO, DGO, ATENDIENDO, LOS PRECIOS UNITARIOS FORMULADOS ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA CIN. CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 109,696.76 (CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 76/100 M. N.), POR LO QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

  
ARQ. FERNANDO URIBE NOVELLA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO



**CONTRATISTAS INTEGRABLES, S.A. DE C.V.**  
**RFC.CIN 1501114YO**

**ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA) Y FINIQUITO**

OBRA: RETORNO URBANO SALIDA PONIENTE EN GOMEZ PALACIO EN COLONIA CHAPALA  
 UBICACIÓN: COLONIA CHAPALA, GOMEZ PALACIO, DGO.

CONTRATO No: DOP-GP-SE-RI-013/2016  
 OBRA No.: 7013/IRM

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 7 DE ENERO DE 2017

No	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEL CONTRATO				ESTIMACIONES				POR ESTIMAR			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ANTERIOR VOLUMEN	ANTERIOR IMPORTE	ESTIMADO VOLUMEN	ESTIMADO IMPORTE	ACUMULADO VOLUMEN	ACUMULADO IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
<b>1 PRELIMINARES</b>													
PRE-01	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE A BASE DE HERRAMIENTA MENOR, INCLUYE ACARREO INTERNO DE ESCOMBRO	ML	45.00	\$ 138.90	\$ 6,250.50								
PRE-02	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE AREAS A TRABAJAR	M2	250.00	\$ 18.93	\$ 4,732.50			46.10	\$ 6,403.29	46.10	6,403.29	0.00	0.00
PRE-03	EXCAVACION A PICO Y PALA EN CEPAS PARA CORDONERIA, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ASI COMO ACARREO INTERNO DE TIERRA.	M3	25.20	\$ 180.30	\$ 4,543.56			327.86	\$ 6,206.39	327.86	6,206.39	0.00	0.00
					\$ 15,526.56			24.43	\$ 4,404.01	24.43	4,404.01	0.00	0.00
<b>2 CORDONERIA</b>													
COR-01	CONSTRUCCION DE CORDON TRAPEZOIDAL DE MEDIDAS 60 CMS DE ALTURA, 55 CMS DE BASE, 30 CMS DE CORONA SEGUN PROYECTO, INCLUYE LIMITE METALICO, AGERO DE REFUERZO (6 var del No.3) Y ESTRIOS DE 1/4" @ 30 CMS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RESNES Y RELLENO DE MATERIAL CALICHOSO	ML	60.50	\$ 848.59	\$ 51,339.70			69.00	\$ 58,552.71	69.00	58,552.71	0.00	0.00
COR-02	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BASE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS P.P. AL 90%	M3	6.65	\$ 338.69	\$ 2,252.29			20.75	\$ 7,027.82	20.75	7,027.82	0.00	0.00
COR-03	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTA, INCLUYE SELLO Y RIEGO DE LIGA	M2	38.00	\$ 252.99	\$ 9,613.62			66.18	\$ 16,742.88	66.18	16,742.88	0.00	0.00
COR-04	LIMPIEZA FINAL DEL AREA (BARRIDO)	M2	150.00	\$ 70.08	\$ 10,512.00			204.70	\$ 14,345.38	204.70	14,345.38	0.00	0.00
COR-05	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE MATERIALES	ML	60.00	\$ 31.88	\$ 1,912.80			69.00	\$ 2,199.72	69.00	2,199.72	0.00	0.00
COR-06	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	18.00	\$ 189.40	\$ 3,409.20			24.43	\$ 4,626.28	24.43	4,626.28	0.00	0.00
					\$ 79,039.60				\$ 103,494.79		\$ 103,494.79		
					SUBTOTAL 1 \$ 94,566.16				SUBTOTAL 1 \$ 120,508.47		SUBTOTAL 1 \$ 120,508.47		0.00
					ANTICIPO 30%: \$ -				ANTICIPO 30%: \$ -		ANTICIPO 30%: \$ -		0.00
					SUBTOTAL 2 \$ 94,566.16				SUBTOTAL 2 \$ 120,508.47		SUBTOTAL 2 \$ 120,508.47		0.00
					16% IVA: \$ 15,130.59				16% IVA: \$ 19,281.36		16% IVA: \$ 19,281.36		0.00
					D.I.V.O. (0.005) \$ 472.83				D.I.V.O. (0.005) \$ 602.54		D.I.V.O. (0.005) \$ 602.54		0.00
					IMPORTE \$ 109,223.92				IMPORTE \$ 139,187.29		IMPORTE \$ 139,187.29		0.00

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

*[Signature]*  
 CONTRATISTAS INTEGRABLES, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

*[Signature]*  
 ING. JOSE CARLOS OROZCO DE LA ROSA  
 SUPERVISOR DE OBRA VIAL

*[Signature]*  
 ING. ERIC CAJALBO BALEDO  
 COORDINADOR DE AREA DE INGENIERIA DE TRANSITO Y VIALIDAD

*[Signature]*  
 DR. FERNANDO URIBE NOVELLA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO