

**"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"**  
**RAMO XXXIII**  
**FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS Y/O ACCIONES**  
**CIERRE DE INVERSIÓN 2013**



ALCANTARILLADO

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO.

FECHA: AGOSTO DE 2014.

FEISM-001

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DEL PROYECTO	No. DE ACTA Y FECHA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APLICADA	AVANCE AL 31/DIC/13	INVERSION PROGRAMADA				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPACTO SOCIAL		AVANCES AL 31/12/13			METAS PROGRAMADAS	
							TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍS %	FIN %	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
								RAMO 33	DIRECTA									
<b>SD.-ALCANTARILLADO</b>																		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD	GÓMEZ PALACIO	IT		500,000	500,000	100%	500,000	500,000		C	PERSONAS	1,000	100%	100%	OBRA	10		
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "REBOLLO ACOSTA" I ETAPA	GÓMEZ PALACIO	IT		10,000.00	10,000.00	100%	10,000.00	2,660,792.00		C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M.L.	4,000		
<b>DRENAJE PLUVIAL</b>																		
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR TRAMO EN BLVD. REBOLLO ACOSTA (ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS) I ETAPA	GÓMEZ PALACIO	IT		4,800,000	4,800,000	100%	4,800,000	1,200,000		C	PERSONAS	2,500	100%	100%	SISTEMA	1		
<b>SUMA DE HOJA</b>				<b>5,310,000.00</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>4,360,792.00</b>			<b>PERSONA</b>	<b>8,500</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5,310,000.00</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>4,360,792.00</b>										
<b>TOTAL</b>				<b>5,310,000.00</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>5,310,000.00</b>	<b>4,360,792.00</b>										

L.A.P. FABIAN FLAVIO LÓPEZ LOBATO  
COORDINADOR DEL COPLADEM

LIC. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRETE.  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEM