

**"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"**  
**RAMO XXXIII**  
**FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS Y/O ACCIONES**  
**CIERRE DE INVERSIÓN 2013**



UB.- CAMINOS RURALES

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO.

FECHA: AGOSTO 2014.

FEISM-001

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DEL PROYECTO	No. DE ACTA Y FECHA	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APLICADA	AVANCE AL 31/DIC/13	INVERSION PROGRAMADA				MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPACTO SOCIAL		AVANCES AL 31/12/13		METAS PROGRAMADAS	
							TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FÍS %	FIN %	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
								RAMO 33	DIRECTA								
<b>UB.- CAMINOS RURALES</b>																	
<b>01.- RECONSTRUCCIÓN</b>																	
7014PR	EJ. POANAS	IT		327,746.40	327,746.40	100%	327,746.40	327,746.40			C	PERSONAS	320.00	100%	100%	M2	2,000.00
7014PR	EJ. 4 DE DICIEMBRE	IT		491,619.60	491,619.60	100%	491,619.60	491,619.60			C	PERSONAS	260	100%	100%	M2	3,000
7014PR	EJ. MANILA	IT		409,683.00	409,683.00	100%	409,683.00	409,683.00			C	PERSONAS	610	100%	100%	M2	2,500
7014PR	EJ. EL JUNCO	IT		409,683.00	409,683.00	100%	409,683.00	409,683.00			C	PERSONAS	190	100%	100%	M2	2,500
7014PR	EJ. LAS PLAYAS	IT		409,683.00	409,683.00	100%	409,683.00	409,683.00			C	PERSONAS	180	100%	100%	M2	2,500
7011PR	EJ. LA AURORA	IT		418,789.00	418,789.00	100%	418,789.00	418,789.00			C	PERSONAS	890	100%	100%	M2	2,500
7011PR	EJ. BRITINHAM	IT		418,789.00	418,789.00	100%	418,789.00	418,789.00			C	PERSONAS	600	100%	100%	M2	3,000
7011PR	EJ. VICENTE NAVA	IT		418,789.00	418,789.00	100%	418,789.00	418,789.00			C	PERSONAS	170	100%	100%	M2	2,000
7011PR	EJ. TRANSPORTE	IT		613,107.10	613,107.10	100%	613,107.10	613,107.10			C	PERSONAS	2,630	100%	100%	M2	2,500
7011PR	EJ. LA TEHUA	IT		140,713.10	140,713.10	100%	140,713.10	140,713.10			C	PERSONAS	620	100%	100%	M2	2,000
7033PR	EJ. GLORIETA	IT		441,500.64	441,500.64	100%	441,500.64	441,500.64			C	PERSONAS	640	100%	100%	M2	2,500
7033PR	EJ. INDEPENDENCIA	IT		685,560.00	685,560.00	100%	685,560.00	685,560.00			C	PERSONAS	210	100%	100%	M2	4,000
7033PR	EJ. JABONOSO	IT		672,534.36	672,534.36	100%	672,534.36	672,534.36			C	PERSONAS	2,300	100%	100%	M2	4,000
7037PR	EJ. ARCINAS - VALLE DE EUREKA I ETAPA	IT		3,060,136.00	3,060,136.00	100%	3,060,136.00	3,060,136.00			C	PERSONAS	2,640	100%	100%	M2	14,175
7031PR	EJ. ARCINAS - VALLE DE EUREKA II ETAPA	IT		3,417,321.67	3,417,321.67	100%	3,417,321.67	3,417,321.67			C	PERSONAS	2,640	100%	100%	M2	14,830
7051PR	CARR. ESMERALDA- CALIFORNIA	IT				100%					C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	9,242
7049PR	ENTRONQUE LA NORIA HACIA LA PILA	IT		1,917,815.50	1,917,815.50	100%	1,917,815.50	1,917,815.50			C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	18,347
7039PR	CARR. GREGORIO GARCIA - CALIFORNIA	IT		2,646,087.44	2,646,087.44	100%	2,646,087.44	2,646,087.44			C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	18,347
7039PR	CARR. CALIFONIA-LA PILA TRAMO	IT				100%					C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	3,670
7039PR	CALIFORNIA HACIA LA PILA	IT		529,409.07	529,409.07	100%	529,409.07	529,409.07			C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	3,670
7039PR	ARTURO MARTINEZ EL BARRO	IT		897,541.89	897,541.89	100%	897,541.89	897,541.89			C	PERSONAS	1,500	100%	100%	M2	6,000
7047PR	ENTRONQUE LA NORIA II ETAPA	IT		301,314.09	301,314.09	100%	301,314.09	301,314.09			C	PERSONAS	5,000	100%	100%	M2	1,402
<b>03.- PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES</b>																	
7039PR	EJ. EL SIETE	IT		275,654.11	275,654.11	100%	275,654.11	275,654.11			C	PERSONAS	390	100%	100%	M2	3,260
7039PR	EJ. EL VOLADO	IT		506,065.45	506,065.45	100%	506,065.45	506,065.45			C	PERSONAS	390	100%	100%	M2	1,670
7036PR	ENTRONQUE - ARCINAS	IT		3,570,088.50	3,570,088.50	100%	3,570,088.50	3,570,088.50			C	PERSONAS	3,060	100%	100%	M2	18,820
7027PR	ENTRONQUE LA NORIA I ETAPA	IT		725,718.49	725,718.49	100%	725,718.49	725,718.49			C	PERSONAS	4,000	100%	100%	M2	1,390
7037PR	ESMERALDA	IT		219,253.91	219,253.91	100%	219,253.91	219,253.91			C	PERSONAS	1,710	100%	100%	M2	1,330
7026PR	EJ. SAN FELIPE	IT		1,501,957.90	1,501,957.90	100%	1,501,957.90	1,501,957.90			C	PERSONAS	15,000.00	100%	100%	M2	3,629.29
<b>SUMA DE HOJA</b>				<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>100%</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>				<b>PERSONA</b>	<b>60,950</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
<b>SUBTOTAL</b>				<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>100%</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>									
<b>TOTAL</b>				<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>100%</b>	<b>25,426,561.22</b>	<b>25,426,561.22</b>									