

RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

REPORTE MENSUAL DE AVANCES

(RESUMEN)

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO

PROGRAMA	INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				ACUMULADA				NÚMERO DE OBRAS				OBSERVACIONES
	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	APROBADAS	NO INICIADAS	EN PROCESO	TERMINADAS	
		RAMO 33	DIRECTA			RAMO 33	DIRECTA			RAMO 33	DIRECTA						
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0	9	5	4			
SUMA DE HOJA	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						
SUBTOTAL	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						
TOTAL	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						

AUTORIZO

LC. JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CÁRRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASESORIA



RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014
 REPORTE MENSUAL DE AVANCES

PROGRAMA: SC - INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO

PERIODO: AGOSTO 2014

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			ACUMULADA			AVANCES (%)			METAS				
			INICIO	TERMINO	TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		FIS	FN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
						RAMO 33	DIRECTA		RAMO 33	DIRECTA		RAMO 33	DIRECTA								
1	SC-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "MINA" (COL. REFUGIO) CON TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTOS PLANTA TRADADORA DE AGUA RESIDUALES "SAN RAMON". PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO. EN EL FINIX.	GÓMEZ PALACIO	jun-14	dic-14	5,500,000	1,375,000	-	825,000	-	-	2,475,000	1,375,000	30	45%	M.L.	1,472.77					
2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO. EN EL FINIX.	GÓMEZ PALACIO	jul-14	dic-14	9,000,000	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	15%		PLANTA	1.00						
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL COLECTOR TRAMO DE BLVD. REBOLLO ACOSTA (ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y BLVD. LAZARO CARDENAS) II ETAPA.	GÓMEZ PALACIO	may-14	dic-14	11,500,000	2,875,000	-	1,725,000	-	5,175,000	2,875,000	25	45%	M.L.	2,067.44						
4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO NORIAS Y EQUIPAMIENTO	GÓMEZ PALACIO	jul-14	dic-14	13,456,805	3,092,053	-	-	-	9,353,412	5,953,412	45		SISTEMA	1.00						
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (I ETAPA).	GÓMEZ PALACIO	jul-14	dic-14	13,456,805	3,092,053	-	-	-	9,353,412	5,953,412										
SUMA DE HOJA					40,870,255	9,045,466	-	2,550,000	-	9,353,412	5,953,412										
SUBTOTAL					40,870,255	9,045,466	-	2,550,000	-	9,353,412	5,953,412										
TOTAL					40,870,255	9,045,466	-	2,550,000	-	9,353,412	5,953,412										

ING. GUILLELMO MORALES AGUILAR
 C-DIRECTOR GENERAL DEL SIDAEP

LIC. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRERTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEM

L.P. FABIAN RAMO GONZALEZ
 COORDINADOR COPLADEM

