

RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014

REPORTE MENSUAL DE AVANCES

(RESUMEN)

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO

PROGRAMA	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				ACUMULADA				NUMERO DE OBRAS				OBSERVACIONES
	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	APROBADAS	NO INICIADAS	EN PROCESO	TERMINADAS	
		RAMO 33	DIRECTA			RAMO 33	DIRECTA			RAMO 33	DIRECTA						
SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0	9	5	4			
SUMA DE HOJA	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						
SUBTOTAL	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						
TOTAL	61,856,814.40	13,529,605.69	-	2,830,967.85	280,967.85	-	9,634,380.25	6,234,380.25	0	0	0						

AUTORIZO

LC. JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ CÁRRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASESORIA



**RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"**  
**FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

PROGRAMA: SC - INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014  
 REPORTE MENSUAL DE AVANCES  
 MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO

PERIODO: AGOSTO 2014

No. DE OBRA	DENOMINACIÓN DEL SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			ACUMULADA			AVANCES (%)		METAS									
			INICIO	TERMINO	TOTAL	MUNICIPAL	DIRECTA	BENEFICIARIOS	TOTAL	MUNICIPAL	DIRECTA	BENEFICARIOS	TOTAL	MUNICIPAL	DIRECTA	BENEFICARIOS	FIS	FIN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
1	SC-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "MINA" (COL. REFUGIO) CON TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTOS PLANTA TRADADORA DE AGUA RESIDUALES "SAN RAMON".	GÓMEZ PALACIO	Jun-14	dic-14	5,500,000	1,375,000	-	825,000	2,475,000	1,375,000	1,375,000	30	45%	M.L.	1,472.77										
2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO. EN EL FINIX.	GÓMEZ PALACIO	Jul-14	dic-14	9,000,000	1,350,000	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	15%		PLANTA	1.00										
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TRAMO DE BLVD. REBOLLO ACOSTA (ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y BLVD. LAZARO CÁRDENAS) II ETAPA.	GÓMEZ PALACIO	may-14	dic-14	11,500,000	2,875,000	-	1,725,000	5,175,000	2,875,000	2,875,000	25	45%	M.L.	2,067.44										
4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AGUA Y SANEAMIENTO NORIAS Y EQUIPAMIENTO	GÓMEZ PALACIO	Jul-14	dic-14	13,456,805	3,092,053	-	-	9,353,412	5,953,412	5,953,412	45		SISTEMA	1.00										
5	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (I ETAPA).	GÓMEZ PALACIO	Jul-14	dic-14	40,870,255	9,045,466	-	2,550,000	9,353,412	5,953,412	5,953,412														
<b>SUMA DE HOJA</b>					<b>40,870,255</b>	<b>9,045,466</b>	<b>-</b>	<b>2,550,000</b>	<b>9,353,412</b>	<b>5,953,412</b>	<b>5,953,412</b>														
<b>SUBTOTAL</b>					<b>40,870,255</b>	<b>9,045,466</b>	<b>-</b>	<b>2,550,000</b>	<b>9,353,412</b>	<b>5,953,412</b>	<b>5,953,412</b>														
<b>TOTAL</b>					<b>40,870,255</b>	<b>9,045,466</b>	<b>-</b>	<b>2,550,000</b>	<b>9,353,412</b>	<b>5,953,412</b>	<b>5,953,412</b>														

FORMULO

ING. GUILLELMO MORALES AGUILAR  
 C-DIRECTOR GENERAL DEL SIDAEP

AUTORIZO

L.C. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRERTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEM

L.A.P. FABIAN RAMO GONZALEZ  
 COORDINADOR COPLADEM

