




"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, RAMO 33"
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PROGRAMA DE INVERSIÓN EJERCIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2014
 INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.


URBANIZACIÓN


No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MODALIDAD DE PROYECTO	ZAP	TIPO DE COMPONENTE DEL PROYECTO	GRADO DE RIZADO SOCIAL	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN			INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA EN EL MES				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE DE OBRA												
										INICIO	TERMINO	TOTAL	INFRA	PMN	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIA RIOS	OTROS	TOTAL	IMPA	PMN	FEDERAL	ESTATAL	RET AL MILL.	TOTAL	IMPA	PMN	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIA RIOS	OTROS	% FIS	% FIN				
700B-II	PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN PABLO ENTRE ACCESO Y LIMITE	ASFÁLTICA	COLONIA ESCOLAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	-	15/10/2014	13/12/2014	583,334.00	-	-	-	-	0.00	582,892.42	-	-	-	-	2,511.81	582,892.42	-	-	-	25.00	-	100.00%	100.00%						
700A-II	PAVIMENTACIÓN EN C. SAN JUDAS	ASFÁLTICA	COLONIA ESCOLAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	-	15/10/2014	13/12/2014	583,333.00	-	-	-	-	0.00	583,333.02	-	-	-	-	2,514.37	583,333.02	-	-	-	22.00	-	100.00%	100.00%						
700S-II	CONST. DE PAV. ASF. EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE ACCESO Y LIMITE	CONST. PAV. ASF.	COLONIA POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	-	18/10/2014	14/12/2014	583,333.00	-	-	-	-	0.00	583,334.00	-	-	-	-	2,514.37	583,334.00	-	-	-	18.00	-	100.00%	100.00%						
TOTAL DE LA HOJA												1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.55	1,745,859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00		














DR. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. FERNANDO URIBE NOVELLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO