

"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


RAMO XXXIII

CIERRE DE PROGRAMA DE OBRA 2017

AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE FEBRERO 2018

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

PROGRAMA	INVERSIÓN PROGRAMADA		OBSERVACIONES	DEPENDENCIA EJECUTORA	NUMERO DE PROYECTOS
	INVERSIÓN PROGRAMADA RAMO 33	MUNICIPAL EJERCIDO			
AGUA POTABLE (SIDEAPA)	12,286,048.88	12,286,048.88		SIDEAPA	3
AGUA POTABLE (SIDEAPAAR)	19,190,220.28	19,190,220.28		SIDEAPA RURAL	10
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	8,346,229.10	8,346,229.10		OBRAS PÚBLICAS	7
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	5,159,571.78	5,159,571.78		OBRAS PÚBLICAS	6
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,930,003.00	8,930,003.00	Mezcla de recursos de SEDESOE POR \$4,465,000.00	DESARROLLO SOCIAL	371
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	3,000,000.00	3,000,000.00		DESARROLLO SOCIAL	65
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	1,586,108.56	1,586,108.56		DESARROLLO RURAL	16
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,099,270.64	1,099,270.64		TESORERIA	1
GASTOS INDIRECTOS	1,700,000.00	1,700,000.00		TESORERIA	1
MONTO AUTORIZADO PARA 2017					
\$	56,823,964.00				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
\$	8,488.24				
MEZCLA DE RECURSOS DE SEDESOE					
\$	4,465,000.00				
TOTAL	\$ 61,297,452.24	\$ 61,297,452.24			480



C. JUANA LETICIA HERRERA ALE
C. PRESIDENTA MUNICIPAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
MES: MARZO DE 2018



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Operativa (COO)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Mensura	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devolvido	Pagado	# de Cuenta Bancaria Contabilizada	Estado de la Obra	Avance Físico	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones			
																								Terminada		
SDAPA-GP-R33-IR-AP-001/2017	Equipamiento electromecánico del pozo El Foce II, Gómez Palacio, Dgo.	El Foce	Directa	ZAP urbana	623	FISM	FISM	SIDEAPA	Contrato	AYS	2017	1,112,800.78	3,709,669.27	3,709,669.27	3,709,669.27	3,709,669.27	109641343	TERMINADA	100	EQUIPO	1.00	120				
SDAPA-GP-R33-LP-AP-002/2017	Construcción de Línea de conducción de pozo El Foce a Blvd. Ejercito Mexicano.	El Foce	Directa	ZAP urbana	613	FISM	FISM	SIDEAPA	Contrato	AYS	2017	2,369,364.62	8,142,043.65	8,142,043.65	8,142,043.65	8,142,043.65	109641343	TERMINADA	100	M.L	2,632.80	181				
SDAPA-GP-R33-AD-CP-001/2017	Equipamiento Electromecánico de Carcamo de Prolongación Vergel.	NUEVA LOS ALAMOS	Directa	POBREZA EXTREMA	627	FISM	FISM	SIDEAPA	Contrato	AYS	2017	130,300.79	434,335.96	434,335.96	434,335.96	434,335.96	109641343	TERMINADA	100	EQUIPO	1.00	70				
												TOTAL:	3,612,566.19	12,286,048.88												

[Handwritten Signature]
G. JUANA LUCÍA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO Y
 PRESIDENTA DEL COPLADEM

[Handwritten Signature]
ARO AGUIRRE RINALCABA NIETO
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
 DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
 GÓMEZ PALACIO, DGO.

[Handwritten Signature]
C.P. OSCAR GARCÍA VILLALBA
 TEBORERO MUNICIPAL DE GÓMEZ PALACIO

[Handwritten Signature]
COPLADEM
 GÓMEZ PALACIO, DGO.
 2016-2019

SIDEAPA
 GÓMEZ PALACIO, DGO.
 2016 - 2019





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS
RAMO XXXIII



MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
INFORME, FEBRERO DEL 2018

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	Financiamiento (Programa Fondo Convento Especifico)	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta segun registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Observaciones	
																				Cantidad	Unidad de Medida		
PROGRAMA DE OBRA SC - AGUA POTABLE																							
SUB PROGRAMA 03 CONSTRUCCION																							
SC.03/17/001	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO LAS AMERICAS DINAMITA II COMO NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO (LAS AMERICAS).	EJIDO LAS AMERICAS	DIRECTA	ZAP	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$0.00	\$10,680,042.55	\$10,680,042.55	\$10,680,042.55	\$10,680,042.55	0109640347	TERMINADA	100%	1.00	POZO	5,000	
SC.03/17/002	PERFORACION DE POZO PROFUNDO JIMENEZ EN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, EJIDO JIMENEZ.	EJIDO JIMENEZ	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$1,381,949.72	\$5,499,098.58	\$5,499,098.58	\$5,499,098.58	0109640347	TERMINADA	100%	1.00	POZO	5,000		
SUB PROGRAMA 02 AMPLIACION																							
SC.02/17/003	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO DOLORES	EJIDO DOLORES	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$107,221.82	\$373,759.27	\$373,759.27	\$373,759.27	0109640347	TERMINADA	100%	950.00	ML	213		
SC.02/17/004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO BERLIN	EJIDO BERLIN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$31,702.71	\$105,675.70	\$105,675.70	\$105,675.70	0109640347	TERMINADA	100%	445.00	ML	47		
SC.02/17/005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO ARCINAS	EJIDO ARCINAS	DIRECTA	ZAP	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$70,500.58	\$242,983.78	\$242,983.78	\$242,983.78	0109640347	TERMINADA	100%	780.00	ML	126		
SC.02/17/006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO JERUSALEN (2)	EJIDO JERUSALEN (2)	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$85,461.67	\$294,958.96	\$294,958.96	\$294,958.96	0109640347	TERMINADA	100%	887.00	ML	595		
SC.02/17/007	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN FELIPE	EJIDO SAN FELIPE	DIRECTA	ZAP	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$48,567.19	\$167,146.70	\$167,146.70	\$167,146.70	0109640347	TERMINADA	100%	545.00	ML	85		
SC.02/17/008	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN SEBASTIAN	EJIDO SAN SEBASTIAN	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$27,630.42	\$97,370.72	\$97,370.72	\$97,370.72	0109640347	TERMINADA	100%	230.00	ML	85		
SC.02/17/009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EJIDO SAN JOSE DE VINEDO.	EJIDO SAN JOSE DE VINEDO	DIRECTA	GRS	613	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$32,396.18	\$112,170.03	\$112,170.03	\$112,170.03	0109640347	TERMINADA	100%	348.00	ML	43		
TOTAL:																	\$17,573,206.29						
PROGRAMA DE OBRA SD - ALCANTARILLADO																							
SUB PROGRAMA 03 CONSTRUCCION																							
SD.03/17/010	RED DE ATARJEAS MADRINA EJIDO EL COMPAS	EJIDO EL COMPAS	DIRECTA	POBREZA EXTREMA	617	FISM	FISM	SIDEAPPAAR	CONTRATO	AYS	2017	\$480,282.70	\$1,617,013.99	\$1,617,013.99	\$1,617,013.99	0109640347	TERMINADA	100%	1,300.00	ML	2,500		
TOTAL:																	\$19,190,220.28	\$19,190,220.28					



C. JUANA LETICIA HERRERA ALE
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. OSCAR GARCIA VILLAREAL
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS JAVIER WILKY SAADE
DIRECTOR GENERAL DE SIDEAPPAAR

SIDEAPPAAR
GOMEZ PALACIO, DGO
DIRECCION GENERAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII



MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017

MES: FEBRERO 2018




Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (CÓG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Mezas		Población	Observaciones
																				Unidad de Medida	Cantidad		
	URB.-URBANIZACIÓN MUNICIPAL PAVIMENTACIÓN DE CALLES																						
7001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE INDIA ENTRE BLVD. NACIONES UNIDAS Y ARABIA	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 328,917.81	\$ 958,460.50	\$ 958,460.50	\$ 958,460.50	\$ 958,460.48	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	125	
7007	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE ARGELIA ENTRE C. ISLANDIA Y C. ISRAEL	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 155,981.56	\$ 464,834.42	\$ 464,834.42	\$ 464,834.41	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	185		
7002	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE ISLANDIA ENTRE BLVD. NACIONES UNIDAS Y C. ARABIA	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 290,669.22	\$ 941,164.61	\$ 941,164.61	\$ 941,164.63	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	140		
7008	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE POLONIA ENTRE BLVD. NACIONES UNIDAS Y C. REPUBLICA POPULAR CHINA	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 169,182.05	\$ 531,872.09	\$ 531,872.09	\$ 531,872.11	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	450		
7010	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE INGLATERRA ENTRE C. ARABIA Y C. ESPAÑA	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 594,028.55	\$ 1,908,834.25	\$ 1,908,834.25	\$ 1,908,834.25	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	385		
7003	PAVIMENTACIÓN DE CALLE: CALLE ARABIA ENTRE C. ISLANDIA Y C. LIBIA	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 321,580.13	\$ 1,036,010.62	\$ 1,036,010.62	\$ 1,036,010.53	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	320		
7009	PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. 6 DE OCTUBRE (MIGUEL ANGE ARCE) ENTRE C. 24 DE DICIEMBRE Y LIMITE (C. RIO)	COL. NUEVO GÓMEZ	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 606,980.20	\$ 1,895,052.61	\$ 1,895,052.61	\$ 1,895,052.60	1009640347	TERMINADA	100%	1	CONSTRUCCIÓN M2	235		
7026	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN C. GREGA ENTRE PAQUISTAN Y LIMITE	COL LETICIA HERRERA	COMPLEMENTARIOS	ZAP	614	FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	OP- URB	2017	\$ 610,000.00	\$ 610,000.00	\$ 610,000.00	\$ -	1009640347	EN PROCESO	0%	1	CONSTRUCCIÓN M2	1190		

TOTAL: \$ 2,467,357.52 \$ 8,346,229.10



ING. JOSÉ MARÍA BOGARRÓN
 COORDINADOR DEL COPLADEM



C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COPLADEM



ARQ. FERNANDO URIBE NOVELLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. P. OSCAR GARCÍA VILLARRAIG
 TESORERO MUNICIPAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII




MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
 MES: FEBRERO 2018




Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Fisico	Metas		Población	Observaciones
																			Unidad de Medida	Cantidad		
	VIV- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS PORRES																					
7025PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	DIRECTOS	ZAP	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 473,725.67	\$ 1,559,125.92	\$ 1,559,125.92	\$ 1,559,125.92	\$ 1,559,125.92	109640347	TERMINADO	100%	27	POSTES	63	
7012PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	COL. NUEVO GOMEZ	DIRECTOS	ZAP	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 603,852.21	\$ 2,012,840.73	\$ 2,012,840.73	\$ 612,528.25	\$ 612,528.25	109640347	TERMINADO	100%	39	POSTES	85	
7004PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	EJ. SAN ALBERTO	DIRECTOS	POBREZA EXTREMA	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 79,163.27	\$ 258,713.59	\$ 258,713.59	\$ 258,713.59	\$ 258,713.59	109640347	TERMINADO	100%	4	POSTES	110	
7005PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	EJ. AHEDO	DIRECTOS	POBREZA EXTREMA	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 101,953.46	\$ 338,844.89	\$ 338,844.89	\$ 103,414.01	\$ 103,414.01	109640347	TERMINADO	100%	6	POSTES	95	
7006PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	EJ. BERLIN	DIRECTOS	POBREZA EXTREMA	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 91,836.19	\$ 303,016.47	\$ 303,016.47	\$ 303,016.48	\$ 303,016.48	109640347	TERMINADO	100%	7	POSTES	78	
7011PR	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	EJ. LA LUZ	DIRECTOS	POBREZA EXTREMA	612	FISM	FISM	OBRAS PUBLICAS	Contrato	2017	\$ 207,574.80	\$ 687,030.18	\$ 687,030.18	\$ 210,536.14	\$ 210,536.14	109640347	TERMINADO	100%	27	POSTES	120	

TOTAL: \$ 1,558,105.60 \$ 5,159,571.78




ARQ. FERNANDO URIBE NOVELLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.P. OSCAR GARCÍA VILLAREAL
 TESORERO MUNICIPAL



C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ING. JOSÉ MARÍA ROJAS FONCAL
 COORDINADOR DEL COPLADEM

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
 MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
 MES: FEBRERO 2018



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Gubernativa (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Proyecto de Inversión Social Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Ciclo Proyecto	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devolgabo	Pagado	# de Cuentas registradas contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones
ED177001 CP	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	FRACC SANTA TERESA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 34,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 Área constr. de 4 x 5 mts.	120	
ED177002 CP	JARDIN DE NIÑOS PREALCZA	COLONIA MIGUEL DE LA MUÑOZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (pintura ext. y est. impermeabil. las aulas)	100	
ED177003 CP	JARDIN DE NIÑOS LUJAN ESCUITA	FRACC SAN ALBERTO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 Área constr. con vitroplasto, pintura ext. y est. impermeabil. las aulas, por ext. en 1 aula	228	
ED177004 CP	JARDIN DE NIÑOS JEAN HENRI DUNANT	COLONIA LETICIA HERREA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 23,999.98	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Vitroplasto en obra y pintura ext. en 4 aulas)	102	
ED177005 CP	JARDIN DE NIÑOS MIRAVALLE	FRACC GABRIEL SOALER	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Vitroplasto en obra y pintura ext. en 7 aulas)	303	
ED177006 CP	JARDIN DE NIÑOS JOSE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	COLONIA EDEL VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.01	1096-62347	EN PROCESO	95%	1.00	M2 (Vitroplasto y pintura ext.)	302	
ED177007 CP	JARDIN DE NIÑOS JOSE DONALDO COLOSO MURRIETA	FRACC LA FERIA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 26,999.99	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (pintura ext. en 5 aulas y vitroplasto en 1 aula)	91	
ED177008 CP	JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) pintura ext. y vitroplasto en 1 aula	61	
ED177009 CP	JARDIN DE NIÑOS LIBYLLA DEL SEÑOR	FRACC LIBYLLA DEL SEÑOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (4 vitroplasto en las aulas y 8 repa para las aulas y 8 repa para las aulas y 8 repa para las aulas)	109	
ED177010 CP	JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO CASO	FRACC JOSE ANTONIO CASO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Vitroplasto en 1 aula y pintura ext. en 1 aula)	148	
ED177009 CP	JARDIN DE NIÑOS JOTE LOPEZ	COLONIA SANTA ROSA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) vitroplasto en 3 aulas y pintura ext. y vitroplasto en 1 aula	185	
ED177011 CP	JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO	FRACC ANTONIO CASO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	57	
ED177012 CP	JARDIN DE NIÑOS WELCHER CAMPO	FRACC WELCHER CAMPO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	223	
ED177013 CP	JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ	FRACC EL DOBLADO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 27,500.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	222	
ED177014 CP	ESCUELA PRIMARIA MINERVA MARTINEZ	COLONIA SANTA ROSALBA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 42,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,999.99	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 Área constr. de 4 x 5 mts.	597	
ED177015 CP	ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ	FRACC SAN ALBERTO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 42,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,999.99	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 Área constr. de 4 x 6 mts.	502	
ED177017 CP	ESCUELA PRIMARIA MARIANA LEON DE CHAVEZ	COLONIA CENTRO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.01	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	PZA	442	
ED177016 CP	ESCUELA PRIMARIA JOE DE NOVIEMBRE	COLONIA CENTRO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,999.99	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (10) instalación de vitroplasto en todas las aulas y pintura ext. en todas las aulas	513	
ED177018 CP	ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE COCA T.V.	FRACC MIRAVALLE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) vitroplasto en 2 aulas y pintura ext. en todas las aulas	207	
ED177020 CP	ESCUELA PRIMARIA DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	FRACC DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) vitroplasto en 2 aulas y pintura ext. en todas las aulas	180	
ED177021 CP	ESCUELA PRIMARIA F.F.C.C. NACIONALES	FRACC F.F.C.C. NACIONALES	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) pintura ext. e impermeabil. en todas las aulas	211	
ED177020 CP	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DOMESTICO PALACIO T.M.	FRACC PALACIO T.M.	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) pintura ext. e impermeabil. en todas las aulas	430	
ED177020 CP	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DOLORES TORAL LAFAYETTE	FRACC RINCONADA DONA LAFAYETTE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (13) vitroplasto en 10 aulas y pintura ext. en todas las aulas	329	
ED177024 CP	ESCUELA PRIMARIA GERAL FRANCISCO J. MUJICA	FRACC DIVISION DEL NORTE	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (P) vitroplasto en 4 aulas, pintura ext. e impermeabil. en todas las aulas	195	
ED177026 CP	ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON T.M.	FRACC RICARDO FLORES MAGON T.M.	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 22,000.00	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	1096-62347	EN PROCESO	95%	1.00	M2 (P) vitroplasto en 2 aulas e impermeabil. en todas las aulas	20	
ED177026 CP	ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DEL BEJARO	FRACC HERRERA DEL BEJARO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comités	ED	2017	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 31,999.99	1096-62347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (12) pintura ext. e impermeabil. en todas las aulas	102	

TOTAL: \$ 890,000.00 \$ 1,180,000.00



ING. JOSÉ MARÍA ROJAS BARRAL
 COORDINADOR DEL COPLADEM

C.P. OSCAR MARTÍN VILLARREAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL TESORERO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 LIC. MARTIN DE LA CRUZ GARCIA
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
 MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
 MES: FEBRERO 2018



Húmero de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio (COB)	Partida de Gasto (COG)	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Ciclo de Proyecto	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Desarrollado	Pagado	# de Cuotas registradas en el padrón	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones
ED17702 CP	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MARGA BENCANTIVA	COLONIA REBOLLO ACOSTA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	173
ED17703 CP	ESCUELA PRIMARIA REBOLLO ACOSTA	COLONIA REBOLLO ACOSTA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	624
ED17704 CP	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO YLLA	COLONIA NOGALES	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 11,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	201
ED17705 CP	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 M	COLONIA SANTA ROSA	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	169
ED17706 CP	ESCUELA PRIMARIA CUARTELEZOC	B.V.D. MIGUEL ALEMÁN	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	107
ED17707 CP	ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y FAVON	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 39,999.99	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	122
ED17708 CP	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ MORELOS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	109640347	EN PROCESO	85%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	329
ED17709 CP	ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ MORELOS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 21,500.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	707
ED17710 CP	ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GÓMEZ	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 32,500.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 64,999.74	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	306
ED17711 CP	ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS BONTANA	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	751
ED17712 CP	ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN GASTRO	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 32,500.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	717
ED17713 CP	ESCUELA PRIMARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 37,500.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	329
ED17714 CP	ESCUELA PRIMARIA PROFRÍA MA DOLORES CAMPILLO	B.V.D. MIGUEL ALEMÁN	COMPLEMENTARIA	ZAP	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 42,500.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	380
ED17715 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA JOSEFA GRIZ DE ESCOBAR	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	306
ED17716 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA AGAC NEWTON	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	751
ED17717 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA HICERONAS EL REFUGIO	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	717
ED17718 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA JAIME REBOLLO ACOSTA	B.V.D. MIGUEL ALEMÁN	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 44,500.00	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	173
ED17719 CP	ESCUELA PRIMARIA TORRES BOZET	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 21,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	350
ED17720 CP	ESCUELA PRIMARIA VILLALBA	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	26
ED17721 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA ADRIAN SERCAN	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	ZAP	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	7
ED17722 CP	ESCUELA PRIMARIA SECUNDARIA DEL RIO QUEMADO	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	30
ED17723 CP	ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 26,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	121
ED17724 CP	ESCUELA PRIMARIA LA LIBERTAD	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 16,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	109640347	EN PROCESO	85%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	169
ED17725 CP	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 27,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	31
ED17726 CP	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 11,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	101
ED17727 CP	ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	FRACCIONAMIENTO PALACIO T.V. VELAZQUEZ	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FSM	FSM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED 2017	\$ 22,500.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	109640347	TERMINADA	100%		M2 (Medicamento de servicios sanitarios)	85

TOTAL: \$ 590,500.00 \$ 1,181,000.00
 \$ 1,180,000.00
 \$ 2,351,000.00



ING. JOSÉ MARÍA ROBERTO SERCAN
 COORDINADOR DE COPLADEM

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 L.C. MARTÍN DE SANTIAGO CÁDIZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL





AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
MES: FEBRERO 2018

Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Clave de Beneficio (000)	Presupuesto (000)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Específico	Intención Operativa	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo de Inversión	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Capacidad	Mezcla	Publicación	Observaciones
INFRAESTRUCTURA SOCIAL																						
ED17705 PR	EJIDO SETACION VAREDO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	109640347	TERMINADA	100%	6.00	M2 (B) Vitrina e impantamiento en 6 aulas	134	
ED17707 PR	EJIDO LA PRIMARIA DEL TUCALO	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	109640347	EN PROCESO	85%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	39	
ED17708 PR	EJIDO LAS HUERTAS	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	305	
ED17700 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 35 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	109640347	TERMINADA	100%	9.00	M2 (B) Vitrina e impantamiento a interior en la totalidad de aulas	158	
ED17701 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 36 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	109640347	TERMINADA	100%	10.00	Electrificables a 10 aulas	271	
ED17702 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 37 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	109640347	TERMINADA	100%	5.00	M2 (B) Vitrinas en la totalidad de aulas	87	
ED17703 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 49 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 16,500.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	109640347	EN PROCESO	85%	3.00	M2 (D) Vitrina e impantamiento a interior en la totalidad de aulas	272	
ED17704 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 43 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 32,500.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	188	
ED17706 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 41 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	279	
ED17705 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 83 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 20,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	298	
ED17706 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 17 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	199	
ED17707 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 11 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 15,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	109640347	TERMINADA	100%	100.00	PZA	803	
ED17708 PR	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 11 CALLES DE CALDENAS DEL NOR	COMPLEMENTARIA	POBREZA EXTREMA	616	FISM	FISM	DESARROLLO SOCIAL	Administración por Comité	ED	2017	\$ 42,500.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	109640347	TERMINADA	100%	1.00	M2 (Mejoramiento de servicios sanitarios)	440	

TOTAL: \$ 319,500.00 \$ 639,000.00
\$ 2,381,000.00
\$ 3,000,000.00

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
LIC. MARTIN DE SANTIAGO CAMPOS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. OSCAR GARCIA MARRERO
TESORERO MUNICIPAL

C. LETICIA HERRERA ALE
PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COPLADEM

ING. JOSÉ MARIA ROJAS
COORDINADOR DEL COPLADEM



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
 MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
 MES: FEBRERO 2018



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Generica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Cantidad	Unidad de Medida	Población	Observaciones
7023	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (50 ACCIONES)"	COL LAS LUISAS, COL NUEVO GÓMEZ, EJIDO SAN IGNACIO, EJIDO PASTOR ROLAIX, COL REBOLLO COLOSIO, EJIDO LA POPULAR, COL VALLE DEL GUADIANA, COL MIGUEL DE LA CARDENAS	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 813,258.25	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	109640347	TERMINADO	100%	50	CUARTOS DORMITORIO	250	
7024	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (50 ACCIONES)"	EJIDO SAN FELIPE, COL LETICIA HERRERA, COL 5 DE MAYO, COL CENTENARIO, COL ERNESTO HERRERA, COL FRANCISCO VILLA, COL OCTAVIANO RENDÓN	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 813,258.25	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	\$ 2,713,000.00	109640347	TERMINADO	100%	50	CUARTOS DORMITORIO	250	
7016	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (384 M2)"	COL 14 DE NOVIEMBRE, COL 5 DE MAYO, COL 7 DE NOVIEMBRE, AMPL. CASA BLANCA, AMPL. LAZARO CARDENAS	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 155,711.95	\$ 519,039.84	\$ 519,039.84	\$ 157,949.18	\$ 157,949.18	109640347	EN PROCESO	50%	384	TECHO FIREME	75	
7019	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (409 M2)"	COL AMPL. LAZARO CARDENAS, COL CENTENARIO, COL FCO VILLA, EJIDO ABONOSO, EJIDO LA POPULAR, COL LAS LUISAS, COL LETICIA HERRERA	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 161,864.34	\$ 539,647.83	\$ 539,647.83	\$ 360,853.95	\$ 360,853.95	109640347	EN PROCESO	90%	409	TECHO FIREME	75	
7020	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (392 M2)"	EJIDO SAN FELIPE, EJIDO SAN IGNACIO, COL SOLIDARIDAD, COL TIERRA BLANCA, COL VALLE DEL GUADIANA	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 155,065.04	\$ 516,883.48	\$ 516,883.48	\$ 157,292.99	\$ 157,292.99	109640347	EN PROCESO	90%	292	TECHO FIREME	75	
7021	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (405 M2)"	COL NUEVO GÓMEZ, EJIDO PASTOR ROLAIX, COL REBOLLO COLOSIO, EJIDO SAN FELIPE	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 159,578.07	\$ 537,611.90	\$ 537,611.90	\$ 161,895.36	\$ 161,895.36	109640347	EN PROCESO	50%	405	TECHO FIREME	75	
7022	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (400 M2)"	COL LETICIA HERRERA, COL LUIS DONALDO COLOSIO, COL MIGUEL DE LA MADRID, COL NICOLAS FERNANDEZ, COL NUEVO GÓMEZ	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 158,045.08	\$ 526,816.95	\$ 526,816.95	\$ 160,315.84	\$ 160,315.84	109640347	EN PROCESO	85%	400	TECHO FIREME	75	
7013	"CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO (643.616 M2)"	EJIDO SAN FELIPE, EJIDO SAN IGNACIO, COL SOLIDARIDAD, COL VALLE DEL GUADIANA	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 51,705.40	\$ 172,351.35	\$ 172,351.35	\$ 52,448.29	\$ 52,448.29	109640347	EN PROCESO	95%	643.616	PISOS FIRMES	75	
7014	"CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO (640.40 M2)"	EL MEZQUITAL II, COL MIGUEL DE LA MADRID, COL NICOLAS FERNANDEZ, COL NUEVO GÓMEZ, EJIDO PASTOR ROLAIX	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 51,703.33	\$ 172,344.45	\$ 172,344.45	\$ 172,819.44	\$ 172,819.44	109640347	TERMINADO	100%	640.40	PISOS FIRMES	75	
7015	"CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO (642.57 M2)"	EJIDO LA POPULAR, COL LUIS DONALDO COLOSIO, COL EL MEZQUITAL	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 51,766.72	\$ 177,270.54	\$ 177,270.54	\$ 52,530.82	\$ 52,530.82	109640347	TERMINADO	100%	642.57	PISOS FIRMES	75	
7016	"CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO (639.14 M2)"	COL 5 DE MAYO, COL 14 DE NOVIEMBRE, AMPL. LAZARO CARDENAS, COL EMILIANO ZAPATA, COL FCO VILLA, EJIDO LA POPULAR	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 51,601.80	\$ 172,005.00	\$ 172,005.00	\$ 86,822.74	\$ 86,822.74	109640347	EN PROCESO	95%	639.14	PISOS FIRMES	75	
7017	"CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO (634.53 M2)"	EJIDO PASTOR ROLAIX, COL REBOLLO ACOSTA, EJIDO SAN FELIPE	DIRECTA	ZAP		FISM	FISM	OBRAS PÚBLICAS	Contrato	VIV	2017	\$ 51,008.59	\$ 170,028.66	\$ 170,028.66	\$ 170,028.67	\$ 170,028.67	109640347	TERMINADO	100%	634.53	PISOS FIRMES	75	

TOTAL: \$ 2,514,596.62 \$ 8,930,000.00

[Signature]
 C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL
 COPLADEM

C.P. OSCAR GARCÍA VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL
 GÓMEZ PALACIO, DGO. 2016-2019

ARQ. FERNANDO URIBE NOVELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 GÓMEZ PALACIO, DGO. 2016-2019



ING. JOSÉ MARÍA ROJAS GONZÁLEZ
 COORDINADOR DEL COPLADEM

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
 AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
 MES: FEBRERO 2018




Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida General (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida	
	OP- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
TG-7007/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	29 DE AGOSTO		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,900.58	\$ 79,801.15	\$ 79,801.15	\$ 171.99	\$ 39,900.58	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	6
TG-7006/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	EUREKA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,900.58	\$ 79,801.15	\$ 79,801.15	\$ 171.99	\$ 39,900.58	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	7
TG-7005/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	JIMENEZ		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,900.58	\$ 79,801.15	\$ 79,801.15	\$ 171.99	\$ 39,900.58	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	7
TG-7004/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	PROVIDENCIA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,900.58	\$ 79,801.15	\$ 79,801.15	\$ 171.99	\$ 39,900.58	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	5
TG-7008/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	AHEDO		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,900.58	\$ 79,801.15	\$ 79,801.15	\$ 171.99	\$ 39,900.58	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	4
TG-7017/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	LA FLOR		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,332.47	\$ 78,664.94	\$ 78,664.94	\$ 169.54	\$ 78,664.94	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	8
TG-7015/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	MADRID		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 39,332.47	\$ 78,664.94	\$ 78,664.94	\$ 169.54	\$ 78,664.94	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	6
TG-7016/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL Y PARA MANEJO CAPRINO	LA PLATA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 49,318.78	\$ 98,637.57	\$ 98,637.57	\$ 212.58	\$ 98,642.57	109640347	TERMINADA	100%	1	CORRAL	5
7010/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL Y PARA MANEJO CAPRINO	EL BARRO		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 34,653.61	\$ 69,307.22	\$ 69,307.22	\$ 149.37	\$ 69,307.22	109640347	TERMINADA	100%	1	TEJABAN	4
TG-7011/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL Y PARA MANEJO CAPRINO	PROGRESO		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 34,653.61	\$ 69,307.22	\$ 69,307.22	\$ 149.37	\$ 69,307.22	109640347	TERMINADA	100%	1	TEJABAN	5
7013/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL Y PARA MANEJO CAPRINO	LAS HUERTAS		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 34,653.61	\$ 69,307.22	\$ 69,307.22	\$ 149.37	\$ 69,307.22	109640347	TERMINADA	100%	1	TEJABAN	5
7012/2017	CONSTRUCCION DE CORRAL Y PARA MANEJO CAPRINO	SAN TOÑA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 34,653.61	\$ 69,307.22	\$ 69,307.22	\$ 149.37	\$ 69,307.22	109640347	TERMINADA	100%	1	TEJABAN	5
7001/2017	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA MANUFACTURA ARTESANAL	VENECIA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 49,931.75	\$ 99,863.50	\$ 99,863.50	\$ 215.22	\$ 49,931.75	109640347	TERMINADA	100%	1	LOCAL DE MANUFACTURA	2
TG-7002/2017	BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJES	6 DE OCTUBRE		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 65,285.21	\$ 130,570.41	\$ 130,570.41	\$ 281.40	\$ 65,285.21	109640347	TERMINADA	100%	1	BODEGA	27
TG-7014/2017	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y FORRAJES	EL VALLE DE EUREKA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 69,733.11	\$ 139,466.23	\$ 139,466.23	\$ 300.57	\$ 139,466.23	109640347	TERMINADA	100%	1	BODEGA	6
TG-7003/2017	CONSTRUCCION DE PILA Y AMPLIACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA HUERTO NOGAL	SANTA CRUZ LUJAN		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 69,850.01	\$ 139,700.02	\$ 139,700.02	\$ 301.08	\$ 69,850.01	109640347	TERMINADA	100%	1	SISTEMA DE RIEGO	10
TG-7009/2017	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON GEOMBRANA	GLORIETA		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 51,980.76	\$ 103,961.52	\$ 103,961.52	\$ 224.06	\$ 51,980.76	109640347	TERMINADA	100%	1	SISTEMA DE RIEGO	5
TG7000	EQUIPAMIENTO PARA SALA DE EXTRACCION DE MIEL CON EXTRACTOR RADIAL	SAN FELIPE		POBREZA EXTREMA		FISM	FISM	DES. RURAL	Contrato	OP	2017	\$ 40,344.80	\$ 40,344.80	\$ 40,344.80	\$ 173.90	\$ 40,344.80	109640347	TERMINADA	100%	1	EQUIPAMIENTO	1

TOTAL: \$ 813,226.70 \$ 1,586,108.56

[Signature]
 C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL
 COPLADEM

1103
 LIC. RAÚL ANTONIO MERAZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
MES: FEBRERO 2018



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convenio Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución Proyecto	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Observaciones
																				Unidad de Medida	Cantidad	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL					FISM	FISM	TESORERIA MUNICIPAL	Contrato	OP	2017	\$ 1,093,560.67	\$ 1,099,270.64	\$ 1,099,270.64	\$ 1,093,560.67	\$ 1,093,560.67	109640347	TERMINADA	100%	1	EQUIPAMIENTO	
TOTAL: \$ 1,093,560.67 \$ 1,099,270.64																						

C.P. OSCAR GARNIA VILLARREAL
 TESORERO MUNICIPAL
 GÓMEZ PALACIO, DGO.

C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL
 COPLADEM

COPLADEM
 GÓMEZ PALACIO, DGO.
 2016-2019
 ING. JOSÉ MARÍA ROJAS RONCAMEZ
 COORDINADOR DEL COPLADEM

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DURANGO
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2017
MES: FEBRERO 2018



Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Incidencia	Criterio de Beneficio	Partida Genérica (COG)	Tipo de Recurso	(Financiamiento) Programa Fondo Convento Especifico	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registros contables	Estado de la Obra	% Avance Físico	Metas		Observaciones
																				Cantidad	Unidad de Medida	
	GASTOS INDIRECTOS							TESORERIA MUNICIPAL	Contrato	OP	2017		\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00								
	REFACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA VERIFICACION DE OBRAS					FISM	FISM								\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	109640347				MANTENIMIENTO	
	PROYECTO DE CLINICA RURAL TIPO A DEL MUNICIPIO DE GOMEZ														\$ 715,000.00	\$ 715,000.00	109640347				PROYECTO	
	PROYECTO DE CLINICA RURAL TIPO A DEL MUNICIPIO DE GOMEZ							TALLER							\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	109640347				PROYECTO	


TOTAL: 1,700,000.00



C.P. OSCAR GARCÍA ALVARADO
 TESORERO MUNICIPAL
 GÓMEZ PALACIO, DGO.
 2016-2019



C. LETICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL
 COPLADEM



ING. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
 COORDINADOR DEL COPLADEM PALACIO, DGO.