




RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014
REPORTE MENSUAL DE AVANCES

MUNICIPIO: GÓMEZ PALACIO, DGO.

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014. FISM-42

No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ACCIONES	LOCALIDAD	FECHAS		INVERSIÓN APROBADA		EN EL MES DE AGOSTO		INVERSIÓN EJECUCIDA		ACUMULADA		AVANCE (%)		RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
			INICIO	TERMINO	TOTAL	RAMO 33	DIRECTA	RESERVAZADA	TOTAL	RAMO 33	DIRECTA	RESERVAZADA	TOTAL	RAMO 33				
1	S/14/7007 CP INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	URBANO			\$ 90,000.00		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	210	45,000.00		90,000.00		100%	AULA			
2	S/14/7002 CP L.N. FRANCISCO GABRIEL SOLER		29-May-14	En proceso	\$ 65,000.00		\$ 32,500.00	\$ 32,500.00	180	32,500.00		65,000.00		80%	AULA			
3	S/14/7003 CP L.N. LEON DE FOREST		29-May-14	En proceso	\$ 80,000.00		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	182	40,000.00		80,000.00		100%	AULA			
5	S/14/7005 CP L.N. BENITO JUAREZ		29-May-14	En proceso	\$ 98,000.00		\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	150	75,000.00		150,000.00		50%	AULA (EQUIPAMIENTO)			
6	S/14/7006 CP L.N. MANO AMICA		29-May-14	En proceso	\$ 20,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	133	10,000.00		20,000.00		50%	AULA			
7	S/14/7007 CP L.N. GABRIELA MISTAL		12-May-14	En proceso	\$ 40,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	165	5,000.00		5,000.00		50%	AULA (EQUIPAMIENTO)			
8	S/14/7008 CP L.N. PEDRO ANTONIO LOPEZ MATEOS		12-May-14	En proceso	\$ 25,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	122	10,000.00		10,000.00		50%	AULA (EQUIPAMIENTO)			
9	S/14/7009 CP L.N. ROSARIO VERA PEÑALOSA		12-May-14	En proceso	\$ 40,000.00		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	263	20,000.00		40,000.00		100%	AULA (MANTENIMIENTO)			
10	S/14/7010 CP L.N. PEPILA		29-May-14	En proceso	\$ 10,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	155	5,000.00		10,000.00		100%	AULA (MANTENIMIENTO)			
11	S/14/7011 CP L.N. JUAN RUIZ DE ALARCON		29-May-14	En proceso	\$ 15,000.00		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	170	7,500.00		15,000.00		90%	AULA (MANTENIMIENTO)			
12	S/14/7012 CP L.N. IGNACIO LOPEZ RAYON		29-May-14	En proceso	\$ 10,000.00		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	92	5,000.00		10,000.00		100%	AULA (MANTENIMIENTO)			
13	S/14/7013 CP L.N. JEAN HENRI DUNANT		29-May-14	En proceso	\$ 25,000.00		\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	104	12,500.00		25,000.00		85%	SERVICIOS SANITARIOS			
	TOTAL JARDIN DE NIÑOS URBANO				\$ 25,000.00		\$ 12,500.00	\$ 12,500.00										

SUMA DE HOJA	MUNICIPAL		EN EL MES DE AGOSTO		INVERSIÓN EJECUCIDA		ACUMULADA	
	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	TOTAL	RAMO 33	DIRECTA	
618,000.00	0.00	287,800.00	177,800.00	287,800.00	177,800.00	618,000.00	287,800.00	
618,000.00	0.00	287,800.00	177,800.00	287,800.00	177,800.00	618,000.00	287,800.00	
618,000.00	0.00	287,800.00	177,800.00	287,800.00	177,800.00	618,000.00	287,800.00	



DR. JUAN FELIX ROBLEZ ASTORGA
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JOSE MIGUEL CARRILLO CLAVIERE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.P. FABIAN FLAVIO LOPEZ LOPEZ
 COMANDANTE MUNICIPAL DIRECTOR DE SEM

